

# **SITUACIÓN PLAN DIRECTOR**

**10 de enero de 2012**

**1- Renovación de instalaciones, mobiliario y equipamiento de la cocina del restaurante y adecuación de la cocina del bar de verano.**

La cocina de la terraza de verano se terminó en abril del 2010.

La obra de la cocina del edificio social se terminó a primeros de septiembre del 2010.

**2- Restaurante de verano ("pérgola") de nueva planta. Renovación de instalaciones, mobiliario y equipamiento.**

La obra está ya concluida. Se puso en funcionamiento el 18 de junio de 2011.

**3- Reforma del tejado del chalet social.**

La obra está ya concluida.

**4- Reforma de los baños del chalet social.**

A mediados de septiembre del 2010 se pusieron en funcionamiento los baños de la planta baja. A finales de octubre del 2010 se finalizaron las obras de los servicios de la primera planta.

**5- Vestuarios de la piscina de nueva planta.**

Ya están concluidos, y se inauguraron el 20 de mayo del 2011.

**6- Reforma del tejado del primer bloque de cabinas.**

La obra, de momento, no tiene fecha de ejecución.

**7- Nuevo bloque de cabinas.**

Esta actuación ya está concluida.

**8- Nueva sala almacenaje de bicicletas y adecuación de zona para circular con ellas.**

Ya ejecutada y en funcionamiento.

**9- Reforma de la pista polideportiva.**

Ya ejecutada y en funcionamiento.

**10- 1 pista de tenis de tierra (pista 8).**

**11- Cambio de orientación y de tipo de superficie (a tierra) de las pistas 6 y 7 de tenis.**

**13- Acristalar las pistas 1 y 2 de pádel.**

**14- Cubrimiento de las pistas 6, 7 y 8 de tenis y pistas 5 y 6 de pádel.**

El pabellón de las pistas de pádel se inició en septiembre de 2011. En la actualidad tan sólo falta instalar unos cerramientos laterales, aunque las pistas ya están en funcionamiento.

Las obras del pabellón de tenis se iniciaron en la segunda quincena de octubre de 2011. Actualmente se está finalizando la fase de cimentación. Se estima la finalización de la obra para junio de 2012.

**12- 2 pistas de pádel (pistas 5 y 6).**

Pista 5: Ya ejecutada y en funcionamiento.

Pista 6: Se debe esperar a la construcción del pabellón de tenis para poder instalarla.

**15- Actuaciones en suelo, paredes e iluminación del frontón.**

La reforma ya ha sido ejecutada.